

GESTÃO DE RISCOS

PLANO: CAVE FILMAGEM 2026

AVALIAÇÃO: AVALIAÇÃO DE 11/06/2026. VERSÃO DO PLANO: 1.0.0

COMUNICADO: COMUNICADO DE 12/06/2026. FORMA DO COMUNICADO: E-MAIL.

SITUAÇÃO: COMUNICADO, COMUNICADO EM 12/06/2026. APETITE AO RISCO (ÍNDICE): 10.

RESPONSÁVEL PELO PLANO: ANTONIONY

RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO: ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA

RESPONSÁVEL PELO COMUNICADO: ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA

DESTINATÁRIO: CAVE

1. RISCOS AVALIADOS

NÚM.	DESCRIÇÃO	PROB.	IMPAC.	RISCO	RESULTADO
R01	RISCO: ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO ELABORADOS SEM TÉCNICA E QUALIDADE ADEQUADAS (ETP/TR INADEQUADOS). CAUSA: DEFINIÇÃO INCOMPLETA, INCONSISTENTE OU EXCESSIVA DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO, CONSEGUÊNCIA: NECESSIDADE DE REVISÃO DOS DOCUMENTOS, QUESTIONAMENTOS AO EDITAL E ATRASOS NA CONTRATAÇÃO AÇÃO QUANTO AO RISCO RESIDUAL (T): ELABORAR O ETP E O TERMO DE REFERÊNCIA COM PARTICIPAÇÃO DAS ÁREAS TÉCNICAS ENVOLVIDAS, PROMOVER REVISÃO TÉCNICA E JURÍDICA DOS ARTEFATOS, UTILIZAR MODELOS INSTITUCIONAIS PADRONIZADOS E VALIDAR PREVIAMENTE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DO OBJETO	6 T: 2*	9 T: 7	54 T: 7*	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR TRATAMENTO: MITIGAR - GRAU DE RISCO: P (2*) x I (7) = 7 [IGNORANDO A PROBABILIDADE]. RESUMO: ELABORAR O ETP E O TERMO DE REFERÊNCIA COM PARTICIPAÇÃO DAS ÁREAS TÉCNICAS ENVOLVIDAS, PROMOVER REVISÃO TÉCNICA E JURÍDICA DOS ARTEFATOS, UTILIZAR MODELOS INSTITUCIONAIS PADRONIZADOS E VALIDAR PREVIAMENTE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DO OBJETO RESULTADO FINAL: ANÁLISE E TRATAMENTO VALIDADOS.
R02	RISCO: ATRASO OU FALHA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PELAS ÁREAS ENVOLVIDAS (ATRASO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO). CAUSA: ALTA DEMANDA DAS UNIDADES ENVOLVIDAS OU FALHAS NO ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA, CONSEGUÊNCIA: COMPROMETIMENTO DOS PRAZOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ANTES DOS EVENTOS ELEITORAIS AÇÃO QUANTO AO RISCO RESIDUAL (T): ESTABELECEER CRONOGRAMA DETALHADO PARA TODAS AS ETAPAS DA CONTRATAÇÃO, MONITORAR CONTINUAMENTE O ANDAMENTO PROCESSUAL, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PELAS UNIDADES ENVOLVIDAS E PRIORIZAR A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO JUNTO AOS SETORES COMPETENTES	8 T: 4*	7 T: 7	56 T: 7*	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR TRATAMENTO: MITIGAR - GRAU DE RISCO: P (4*) x I (7) = 7 [IGNORANDO A PROBABILIDADE]. RESUMO: ESTABELECEER CRONOGRAMA DETALHADO PARA TODAS AS ETAPAS DA CONTRATAÇÃO, MONITORAR CONTINUAMENTE O ANDAMENTO PROCESSUAL, ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PELAS UNIDADES ENVOLVIDAS E PRIORIZAR A TRAMITAÇÃO DO PROCESSO JUNTO AOS SETORES COMPETENTES RESULTADO FINAL: ANÁLISE E TRATAMENTO VALIDADOS.
R03	RISCO: COLETA INSUFICIENTE DE PREÇOS OU ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA (ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA). CAUSA: UTILIZAÇÃO DE POUCAS FONTES DE PESQUISA OU FONTES NÃO COMPATÍVEIS COM O MERCADO, CONSEGUÊNCIA: SOBREPREÇO OU SUBESTIMAÇÃO DOS VALORES, PODENDO RESULTAR EM LICITAÇÃO DESERTA, FRACASSADA OU CONTRATAÇÃO ANTIECONÔMICA AÇÃO QUANTO AO RISCO RESIDUAL (T): REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS UTILIZANDO MÚLTIPLAS FONTES ADMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO	6 T: 2	5 T: 5	30 T: 10	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR TRATAMENTO: MITIGAR - GRAU DE RISCO: P (2) x I (5) = 10. RESUMO: REALIZAR PESQUISA DE PREÇOS UTILIZANDO MÚLTIPLAS FONTES ADMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO RESULTADO FINAL: ANÁLISE E TRATAMENTO VALIDADOS.
R04	RISCO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE EXECUTAR O OBJETO DO CONTRATO (INCAPACIDADE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL). CAUSA: ANÁLISE INSUFICIENTE DA CAPACIDADE TÉCNICA, OPERACIONAL OU ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA, CONSEGUÊNCIA: INEXECUÇÃO CONTRATUAL, ATRASOS NA ENTREGA DO OBJETO, NECESSIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO	4 T: 2*	9 T: 7	36 T: 7*	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR TRATAMENTO: MITIGAR - GRAU DE RISCO: P (2*) x I (7) = 7 [IGNORANDO A PROBABILIDADE]. RESUMO: DEFINIR CRITÉRIOS PROPORCIONAIS E ADEQUADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, EXIGIR COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COMPATÍVEL COM O OBJETO E VERIFICAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA FUTURA CONTRATADA POR MEIO DA ANÁLISE CRITERIOSA DOS DOCUMENTOS DE

NÚM.	DESCRIÇÃO	PROB.	IMPAC.	RISCO	RESULTADO
	AÇÃO QUANTO AO RISCO RESIDUAL (T): DEFINIR CRITÉRIOS PROPORCIONAIS E ADEQUADOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, EXIGIR COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA COMPATÍVEL COM O OBJETO E VERIFICAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA FUTURA CONTRATADA POR MEIO DA ANÁLISE CRITERIOSA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO				HABILITAÇÃO RESULTADO FINAL: ANÁLISE E TRATAMENTO VALIDADOS.
R05	RISCO: ESPECIFICAÇÕES INCOMPLETAS OU INDEVIDAMENTE RESTRITIVAS DO OBJETO (RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE). CAUSA: EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DESPROPORCIONAIS OU SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA SUFICIENTE, CONSEQUÊNCIA: REDUÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E EVENTUAL ANULAÇÃO DO CERTAME AÇÃO QUANTO AO RISCO RESIDUAL (T): ELABORAR O ETP E O TERMO DE REFERÊNCIA COM PARTICIPAÇÃO DAS ÁREAS TÉCNICAS ENVOLVIDAS, PROMOVER REVISÃO TÉCNICA E JURÍDICA DOS ARTEFATOS, VALIDANDO ANTECIPADAMENTE OS REQUISITOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DO OBJETO	4 T: 2	7 T: 5	28 T: 10	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR TRATAMENTO: MITIGAR - GRAU DE RISCO: P (2) x I (5) = 10. RESUMO: ELABORAR O ETP E O TERMO DE REFERÊNCIA COM PARTICIPAÇÃO DAS ÁREAS TÉCNICAS ENVOLVIDAS, PROMOVER REVISÃO TÉCNICA E JURÍDICA DOS ARTEFATOS, VALIDANDO ANTECIPADAMENTE OS REQUISITOS À ADEQUADA EXECUÇÃO DO OBJETO RESULTADO FINAL: ANÁLISE E TRATAMENTO VALIDADOS.
R06	RISCO: IMPOSSIBILIDADE DE LAVRATURA DO CONTRATO EM TEMPO HÁBIL (ATRASO NA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL). CAUSA: ATRASOS NAS ETAPAS FINAIS DA CONTRATAÇÃO, PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS OU INDISPONIBILIDADE DAS PARTES ENVOLVIDAS, CONSEQUÊNCIA: COMPROMETIMENTO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO E RISCO DE NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE ADMINISTRATIVA AÇÃO QUANTO AO RISCO RESIDUAL (T): MONITORAR OS PRAZOS DAS ETAPAS FINAIS DA CONTRATAÇÃO, VERIFICAR PREVIAMENTE A REGULARIDADE DOCUMENTAL DA FUTURA CONTRATADA E ACOMPANHAR TEMPESTIVAMENTE A ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL	6 T: 2	7 T: 5	42 T: 10	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR TRATAMENTO: MITIGAR - GRAU DE RISCO: P (2) x I (5) = 10. RESUMO: MONITORAR OS PRAZOS DAS ETAPAS FINAIS DA CONTRATAÇÃO, VERIFICAR PREVIAMENTE A REGULARIDADE DOCUMENTAL DA FUTURA CONTRATADA E ACOMPANHAR TEMPESTIVAMENTE A ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL RESULTADO FINAL: ANÁLISE E TRATAMENTO VALIDADOS.
R07	RISCO: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO). CAUSA: FALHA NO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E/OU CONTINGENCIAMENTO DE RECURSOS DESTINADOS ÀS ELEIÇÕES 2026, CONSEQUÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO OU NECESSIDADE DE REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, COMPROMETENDO O CRONOGRAMA ELEITORAL AÇÃO QUANTO AO RISCO RESIDUAL (T): MONITORAR CONTINUAMENTE A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, ASSEGURAR A PREVISÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS E, QUANDO NECESSÁRIO, REMANEJAMENTO OU SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM TEMPO HÁBIL	4 T: 2*	9 T: 7	36 T: 7*	ESCOLHA NA ANÁLISE: CONTINGENCIAR TRATAMENTO: CONTINGENCIAR - GRAU DE RISCO: P (2*) x I (7) = 7 [IGNORANDO A PROBABILIDADE]. RESUMO: MONITORAR CONTINUAMENTE A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA, ASSEGURAR A PREVISÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS E, QUANDO NECESSÁRIO, REMANEJAMENTO OU SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM TEMPO HÁBIL RESULTADO FINAL: ANÁLISE E TRATAMENTO VALIDADOS.
R08	RISCO: LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA (FRACASSO DO CERTAME). CAUSA: AUSÊNCIA DE INTERESSADOS, EXIGÊNCIAS RESTRITIVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS, CONSEQUÊNCIA: NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, COMPROMETENDO O CRONOGRAMA DA CONTRATAÇÃO AÇÃO QUANTO AO RISCO RESIDUAL (T): REVISAR OS REQUISITOS DO EDITAL PARA ASSEGURAR A AMPLA COMPETITIVIDADE, AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DO CERTAME E PLANEJAR MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA	4 T: 2*	9 T: 7	36 T: 7*	ESCOLHA NA ANÁLISE: CONTINGENCIAR TRATAMENTO: CONTINGENCIAR - GRAU DE RISCO: P (2*) x I (7) = 7 [IGNORANDO A PROBABILIDADE]. RESUMO: REVISAR OS REQUISITOS DO EDITAL PARA ASSEGURAR A AMPLA COMPETITIVIDADE, AMPLIAR A DIVULGAÇÃO DO CERTAME E PLANEJAR MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA RÁPIDA REPUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO, CASO NECESSÁRIO RESULTADO FINAL: ANÁLISE E TRATAMENTO VALIDADOS.

NÚM.	DESCRIÇÃO	PROB.	IMPAC.	RISCO	RESULTADO
	RÁPIDA REPUBLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO, CASO NECESSÁRIO				
R09	RISCO: QUESTIONAMENTOS NO CERTAME E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS (IMPUGNAÇÕES AO EDITAL). CAUSA: DIVERGÊNCIAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS OU NOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO, CONSEQUÊNCIA: SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E ATRASO NA CONTRATAÇÃO AÇÃO QUANTO AO RISCO RESIDUAL (T): REALIZAR ANÁLISE JURÍDICA PRÉVIA DO EDITAL, REVISAR CRITERIOSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, ALÉM DE ASSEGURAR QUE TODAS AS EXIGÊNCIAS ESTEJAM DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO	6 T: 2	5 T: 3	30 T: 6	ESCOLHA NA ANÁLISE: MITIGAR TRATAMENTO: MITIGAR - GRAU DE RISCO: P (2) x I (3) = 6. RESUMO: REALIZAR ANÁLISE JURÍDICA PRÉVIA DO EDITAL, REVISAR CRITERIOSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, ALÉM DE ASSEGURAR QUE TODAS AS EXIGÊNCIAS ESTEJAM DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS NOS ARTEFATOS DA CONTRATAÇÃO RESULTADO FINAL: ANÁLISE E TRATAMENTO VALIDADOS.

2. RESPONSÁVEIS

NÚM.	RISCO	RESPONSÁVEL
R01	ETP/TR INADEQUADOS [O.01 - CÓD. 981]	PELO RISCO: NGL PELA ANÁLISE: CAVE PELO TRATAMENTO: CAVE
R02	ATRASO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO [O.02 - CÓD. 982]	PELO RISCO: NGL PELA ANÁLISE: NGL PELO TRATAMENTO: NGL
R03	ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA [O.03 - CÓD. 980]	PELO RISCO: CONMAT PELA ANÁLISE: CONMAT PELO TRATAMENTO: CONMAT
R04	INCAPACIDADE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL [O.04 - CÓD. 986]	PELO RISCO: NGL PELA ANÁLISE: NGL PELO TRATAMENTO: NGL
R05	RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE [O.05 - CÓD. 983]	PELO RISCO: ASJUR PELA ANÁLISE: CAVE PELO TRATAMENTO: CAVE
R06	ATRASO NA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL [O.06 - CÓD. 987]	PELO RISCO: NGL PELA ANÁLISE: NGL ASJUR PELO TRATAMENTO: NGL ASJUR
R07	INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO [O.07 - CÓD. 979]	PELO RISCO: SAO PELA ANÁLISE: SAO PELO TRATAMENTO: SAO
R08	FRACASSO DO CERTAME [O.08 - CÓD. 985]	PELO RISCO: NGL PELA ANÁLISE: NGL SAO ASJUR PELO TRATAMENTO: NGL SAO ASJUR
R09	IMPUGNAÇÕES AO EDITAL [O.09 - CÓD. 984]	PELO RISCO: NGL ASJUR PELA ANÁLISE: NGL ASJUR PELO TRATAMENTO: NGL ASJUR

3. IMPACTOS NO NEGÓCIO

NÚM.	RISCO	IMPACTO E DETALHAMENTO
R01	ETP/TR INADEQUADOS	01 - RESUMO: DEFINIÇÃO INADEQUADA DO OBJETO, PODENDO RESULTAR NA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INCAPAZ DE ATENDER AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO REGISTRO AUDIOVISUAL DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA, COMPROMETENDO A TRANSPARÊNCIA, A RASTREABILIDADE DOS ATOS PRATICADOS E A CONFIABILIDADE DO PROCESSO DE AUDITORIA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO MONITORADOR(S): NGL
R02	ATRASO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	01 - RESUMO: COMPROMETIMENTO DO CRONOGRAMA DA CONTRATAÇÃO, COM RISCO DE INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA AUDITORIA ELEITORAL NOS PRAZOS DEFINIDOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL MONITORADOR(S): NGL

NÚM.	RISCO	IMPACTO E DETALHAMENTO
R03	ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA	01 - RESUMO: NECESSIDADE DE REVISÃO DA CONTRATAÇÃO, PODENDO OCASIONAR ATRASO NO CRONOGRAMA E COMPROMETER A CONTRATAÇÃO TEMPESTIVA DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA AUDITORIA ELEITORAL MONITORADOR(S): CONMAT
R04	INCAPACIDADE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL	01 - RESUMO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA INCAPAZ DE EXECUTAR ADEQUADAMENTE OS SERVIÇOS DE REGISTRO AUDIOVISUAL DA AUDITORIA, COMPROMETENDO A DOCUMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS, A TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO E A CONFIABILIDADE DA AUDITORIA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE VOTAÇÃO MONITORADOR(S): NGL
R05	RESTRIÇÃO À COMPETITIVIDADE	01 - RESUMO: REDUÇÃO INDEVIDA DA COMPETITIVIDADE DO CERTAME, AUMENTO DO RISCO DE IMPUGNAÇÕES E POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO MENOS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO MONITORADOR(S): NGL ASJUR
R06	ATRASO NA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL	01 - RESUMO: COMPROMETIMENTO DO INÍCIO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM RISCO DE INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO TEMPESTIVA DA AUDITORIA ELEITORAL MONITORADOR(S): NGL
R07	INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA A CONTRATAÇÃO	01 - RESUMO: IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO REGISTRO AUDIOVISUAL DA AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA, COMPROMETENDO A ADEQUADA DOCUMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS E AFETANDO A TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DO PROCESSO ELEITORAL MONITORADOR(S): SAO
R08	FRACASSO DO CERTAME	01 - RESUMO: IMPOSSIBILIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM TEMPO HÁBIL, COMPROMETENDO A DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO REGISTRO AUDIOVISUAL DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA E AFETANDO A TRANSPARÊNCIA E A CONFIABILIDADE DO PROCESSO ELEITORAL MONITORADOR(S): NGL SAO ASJUR
R09	IMPUGNAÇÕES AO EDITAL	01 - RESUMO: SUSPENSÃO OU ATRASO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, COMPROMETENDO A CONTRATAÇÃO TEMPESTIVA DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO APOIO DA AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA MONITORADOR(S): NGL ASJUR

4. MONITORAMENTO DE EVENTOS

NÚM.	RISCO	EVENTOS MONITORADOS
-	-	[NÃO REGISTRADO]

5. RISCOS NÃO ANALISADOS

NÚM.	RISCO NÃO ANALISADO	CÓDIGO
-	TODOS OS RISCOS FORAM ANALISADOS	-

6. PREMISSAS

6.1 CÁLCULOS

PROBABILIDADE	VALOR	IMPACTO	VALOR
MUITO BAIXA	2	INSIGNIFICANTE	1
BAIXA	4	BAIXO	3
MODERADA	6	MODERADO	5
ALTA	8	GRAVE	7
MUITO ALTA	10	CATASTRÓFICO	9

6.2 MATIRZ DE RISCOS

GRAUS DE RISCO					
PROBABILIDADE					
10	10	30	50	70	90

GRAUS DE RISCO					
8	8	24	40	56	72
6	6	18	30	42	54
4	4	12	20	28	36
2	2	6	10	14	18
	1	3	5	7	9
IMPACTO					

APETITE AO RISCO: 10

6.3 RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO (ESTRATÉGIAS)

NÚM.	CONDIÇÃO	ESTRATÉGIA
1	DE 2,0 A 6,0	ACEITAR
2	DE 8,0 A 12,0	CONTINGENCIAR, MITIGAR
3	DE 14,0 A 20,0	MITIGAR, COMPARTILHAR
4	DE 24,0 A 30,0	COMPARTILHAR, TRANSFERIR
5	DE 36,0 A 42,0	TRANSFERIR
6	DE 50,0 A 56,0	TRANSFERIR, EVITAR
7	DE 70,0 A 90,0	EVITAR

7. AMEAÇAS MONITORADAS

NÚM.	AMEAÇA
------	--------

8. HISTÓRICO DE COMUNICADOS

NÚM.	COMUNICADO	RESPONSÁVEL/DESTINATÁRIO
01	12/06/2026: COMUNICADO DE 12/06/2026 SITUAÇÃO: COMUNICADO AVALIAÇÃO: AVALIAÇÃO DE 11/06/2026	RESPONSÁVEL: ANTONIONY MARQUES DE OLIVEIRA COSTA. DESTINATÁRIO: CAVE.